



## ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

### CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANGAY.

#### CONTRATO DE MENOR CUANTIA: N° MCO-GADMPS-003-2022

En la ciudad de Pablo Sexto, Cantón Pablo Sexto, a los 29 días del mes de agosto de 2022, comparecen: por una parte, el Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca jefe de avalúos y catastro en calidad de Técnico que no interviene en el Proceso de Contratación; y, por otra el Dr. Edwin Montenegro Merchán, representante de la constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda. En calidad de Contratista., con la finalidad de suscribir el **Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra correspondientes al contrato No. - GADMPS-003-2022, cuyo objeto es la “CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANGAY, haciendo constar para el efecto las siguientes cláusulas:

#### PRIMERA: ANTECEDENTES

CONTRATANTE:	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pablo Sexto, representado por el Ing. Lenin Verdugo
CONTRATISTA:	Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cía. Ltda.
FECHA DE CONTRATO:	27 de mayo de 2022
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANGAY
PLAZO:	90 días calendario.
MONTO	58.013,46 dólares americanos (Sin IVA)
FORMA DE PAGO:	No se da anticipo, el pago se realizará mediante presentación de planillas de avances.



GARANTIAS:	No se entrega póliza por anticipo, ya que no se concedió. Garantía Técnica por concepto de mano de obra y Materiales., que rige 27/05/2022 desde el acta de recepción provisional hasta 12 meses.
MORA:	No existe
FECHA ACTA PROVISIONAL:	30 de agosto de 2022
FECHA SOLICITUD RECEPCION	25 de agosto de 2022

## SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

La obra del Espacio cubierto, consiste de la cimentación de las columnas de hormigón armado a ambos lados de la cancha y ende se realiza una grada de hormigón ciclópeo a ambos lados de la cancha.

A cada lado de la cancha se realiza el replanteo, excavaciones en plintos y cadenas; por parte del municipio se realiza la entrega de tubos de petróleo para las cerchas, columnas y vigas.

Se realiza la fundición de plintos, fundición de columnas y cadenas, y se colocan placas metálicas para implantar las cerchas.

Luego se procede a colocar la estructura de la cubierta, las correas metálicas, tensores en cubierta y luego la cubierta curva prepintada.

Se ha culminado con los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas que forman parte integral del contrato, se contó con el personal técnico y equipo necesario para la ejecución de esta obra de acuerdo con la propuesta del contratista.

## TERCERA: CONDICIONES OPERATIVAS:



El 27 de mayo de 2022, el contratista inicia los trabajos; ya que de acuerdo al contrato los trabajos deben comenzar con la fecha de firma del contrato, donde el fiscalizador y administrador del contrato, se procede a dar las indicaciones respectivas de la obra.

3

#### CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

DETALLE	VALOR (Dólares)	DEVENGACION DEL ANTICIPO	REAJUSTE
Monto del Contrato	58,013.46	0.00	0.00
Planilla 01 Avance	11,654.41	0.00	167.82
Planilla 01 Excedentes	849.64	0.00	----
Planilla 02 Avance	5,736.38	0.00	91.78
Planilla 02 Excedentes	0.00	0.00	0.00
Planilla 03 Avance (Liqui	34,199.05	0.00	129.96
Planilla 03 Excedentes	190.06	-----	----
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>52,629.54</b>	<b>0.00</b>	<b>389.56</b>

#### QUINTA: LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	
			Contratada	Ejecutada
	<b>ESPACIO CUBIERTO (28X18 M.)</b>			72.00
	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>			83.35
1	Replanteo y nivelación a mano	m2	660.00	604.80
2	Excavación mecánica en suelo sin clasificar ( 0-2 m.)	m3	52.51	79.42
3	Inst. empedrado e=0.20 m.	m2	30.72	67.40
4	Relleno compactado con material sin clasificar a maquina	m3	32.00	34.48
	<b>HORMIGONES Y ACEROS</b>			
5	Hormigón simple en contrapiso f'c=180 kg/cm2 (e=7.0 cm. ) paleteado	m3	31.00	46.44
6	Muro de Hormigón Ciclópeo 60%H.S.+40% Piedra f'c=180 kg/cm2	m3	11.00	6.72
7	Hormigón simple en columnas f'c=210 kg/cm2	m3	13.80	12.83
8	Hormigón simple en cadenas o riostras f'c=210 kg/cm2	m3	3.36	2.10
9	Encofrado/Desencofrado recto (2 usos)	m2	42.00	42.00
10	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	1,522.00	1,614.71
11	Fabricación y montaje de acero estructural A36, d=3 1/2" (Tubo Petroecuador)	kg	14,301.06	11,388.78
12	Acero estructural en perfiles A36, canales o correas	kg	2,935.00	2,821.50
13	Acero estructural en perfiles A36, placas metálicas	kg	366.00	348.54



<b>ESCALINATAS EN LA PARTE POSTERIOR DE LOS GRADERIOS (2 LADOS)</b>				
14	Hormigón simple $f'c=210$ kg/cm <sup>2</sup> (sin encofrado)	m <sup>3</sup>	3.92	5.66
15	Muro de Hormigón Ciclópeo 60%H.S. +40% Piedra $f'c=180$ kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	21.56	21.31
16	Encofrado/Desencofrado recto (2 usos)	m <sup>2</sup>	40.00	40.00
<b>CUBIERTA</b>				
17	Cubierta galvalumen curvo prepintado, e=0.40 mm.	m <sup>2</sup>	873.00	773.12
<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
18	Breaker caja moldeada 2 polos 40 Amp.	u	1.00	1.00
19	Provisión, Colocación e Instalación de caja de Breakers (2-4 servicios)	u	1.00	1.00
20	Suministro e Instalación de reflectores led, incluye cables, etc.	u	6.00	6.00
<b>MEDIDAS AMBIENTALES</b>				
21	Letrero 1.20x2.40 m. (incl. Pintura y logotipos)	u	1.00	1.00
22	Señalización con cinta	glb.	1.00	1.00
23	Tanque PVC para depósitos de desechos solidos o líquidos contaminantes	u	1.00	1.00

## SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Durante la ejecución de la obra del espacio cubierto se presentaron los siguientes detalles en referencia a las fechas de la ejecución de la obra:

Fecha de Contrato	27 de mayo de 2022
Fecha de Inicio	27 de mayo de 2022
Plazo Contractual	90 días (Noventa)
Fecha de Terminación Contractual	25 de agosto de 2022
Fecha de Entrega de Obra	25 de agosto de 2022
Fecha de Solicitud de Recepción Provisional de la Obra	25 de agosto de 2022
FECHA DE ACTA RECEPCIÓN PROVISIONAL	29 de agosto de 2022



DETALLE	FECHA ENTREGA CONTRATISTA	FECHA APRUEBA FISCALIZADOR	FECHA APRUEBA ADMINISTRADOR
Fecha Inicio	27-may-22	27-may-22	27-may-22
Planilla 01	27-jun-22	01-jul-22	15-jul-22
Planilla 01-Excedentes	27-jun-22	01-jul-22	15-jul-22
Planilla 02	27-jul-22	01-ago-22	02-ago-22
Planilla 02-Excedentes	27-jul-22	01-ago-22	02-ago-22
Planilla 03	25-ago-22	30-ago-22	02-ago-22
Planilla 03-Excedentes	25-ago-22	30-ago-22	02-sep-22

### SEPTIMA: GARANTIAS:

El contratista, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato suscrito, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 75 de la LOSNCP, entrega a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pablo Sexto las siguientes garantías:

PÓLIZA DE SEGURO DE FIANZAS PUBLICO - ASEGURADORA DEL SUR						
RAMO	PÓLIZA NUMERO	VEGENCIA DEL DOCUMENTO		SUMA ASEGURADA	PLAZO	POLIZA
		DESDE	HASTA			
GARANTIA ANTICIPO						No se entregó Anticipo
GARANTIA TECNICA		00:01 30-08-2022	24:00 30-08-2023		365 días	0

### OCTAVA: LIQUIDACION DE GARANTIAS.

- a) 8.1.- El contratista no se le entrega anticipo, por lo tanto, no hay póliza.
- b) 8.2.- El contratista ha cumplido con la presentación de la garantía técnica por mano de obra y materiales, con fecha 27/05/2022, vigencia de 12 meses a partir de la fecha de suscripción del acta provisional.

## **NOVENA: CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:**

La Comisión Designada por la Máxima Autoridad conformada por: el Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala, Director de Obras y Servicios Públicos del GAD Municipal de Pablo Sexto, en calidad de Administrador del Contrato, el Ing. Jhonny Balseca en calidad de Técnico que no interviniente en el Proceso de Contratación, dejan constancia de que el Contratista, Dr. Edwin Montenegro Merchán, representante de la Constructora Serviagil Montenegro y Gordillo Cia. Ltda, ha cumplido con todas las obligaciones establecidas en el Contrato No. MCO-GADMPS-003-2022, así como del cumplimiento de las especificaciones técnicas y plazos establecidos en el mismo.

Adicionalmente como resultado del recorrido realizado se ve que la estructura del espacio cubierto cumple las especificaciones técnicas y no hay ningún inconveniente, actualmente se encuentra en funcionamiento y cumple las condiciones contractuales.

El espacio cubierto cumple con lo planificado, por lo cual la comisión de recepción al no encontrarse ningún vicio oculto en la obra da por aceptada en forma provisional la recepción correspondiente.

## **DECIMA: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES:**

El Ing. Edwin Montenegro Merchán, Representante de la Constructora de la obra en análisis, realizó todas y cada una de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Menor Cuantía No. MCO-GADMPS-003-2022, legalizado entre las partes.

## **DECIMA PRIMERA: RECEPCION PROVISIONAL**

De conformidad con las cláusulas anteriores de la presente Acta, los miembros integrantes de la Comisión proceden a verificar mediante inspección los trabajos de la obra: CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANGAY del Cantón Pablo Sexto, se han realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato, se verificó que no existen vicios ocultos en la obra por lo cual procede a la legalización de la presente Acta Provisional de la Obra.



Para constancia y validez de lo actuado y en conformidad y aceptación, las partes se ratifican y firman digitalmente la presente **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL** para la “**CONSTRUCCION DE UN ESPACIO CUBIERTO EN LA MULTICANCHA DE LA COMUNIDAD DE SNAGAY**”.

Ing. Darwin Eduardo Pérez Zabala  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL  
GADMPS.

Ing. Jhonny Balseca  
TÉCNICO QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE  
CONTRATACIÓN  
JEFE DE AVALUO Y CATASTRO DEL GADMPS

Dr. Edwin Montenegro Merchán  
REP. CONSTRUCTORA SERVIAGIL  
MONTENEGRO Y GORDILLO CIA. LTDA.

Ing. Fredy Cruz Simbala  
FISCALIZADOR DEL GADMPS